

Informatie bouw Dreeftoren

In het afgelopen half jaar zijn wij vooral heel erg druk geweest onder de grond en op de verdiepingen van de kantoor toren.

De bouwkuip is inmiddels voor een grootdeel uitgegraven, de palen zijn deels gesneld en wij zijn begonnen met het vlechtwerk voor de onderliggende funderingen.

De uitbreidingen van de vloeren zijn inmiddels goed zichtbaar aan het worden in de omgeving en zijn wij gestart met de gevel.

Hoogtepunten voor het komende kwartaal:

Parkeergarage

In de komende weken zullen wij de eerste fundatie storten, deze eerste stort betreft ongeveer 1400 m3 beton wat wordt verpompt met 2 pompen vanaf onze kavel. Voor de aanvoer van dit beton zullen er meer dan 100 beton wagens aan- en afrijden. Om de omgeving hierin te ontzien zullen wij de parkeerplaats van het evenementen terrein gebruiken als buffer zone, hiermee voorkomen wij onnodig oponthoud in de omgeving.

Kantoorstoren

De uitbreidingen van de kantoor vloeren zullen wij verder afronden, nog 6 te gaan! Aansluitend zullen wij op het kantoorgebouw nog een extra verdieping realiseren.

Inmiddels zijn wij ook begonnen met het monteren van de gevel en begint de uitstraling van het gebouw zijn vorm te krijgen.

Omgeving

Veelvuldig zijn wij met de gemeente, verkeersdeskundige en logistiek adviseurs in overleg om de omgeving te ontzien van hinder- en overlast. De logistieke en omgevingsplannen voor de realisatie van de woontoren zijn inmiddels ingediend en de maatregelen die hierin zijn omschreven zullen worden getoetst en na goedkeuring worden toegepast.

Als bouwteam kijken wij uit naar de komende periode, waarin wij u zo goed als mogelijk zullen informeren over mogelijke hinder en overlastmomenten. Hiervoor zullen wij onze website up-to-date houden.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze site www.dreeftorenamsterdam.nl

Met vriendelijke groet,

DCV BOUW BV
Namens deze,

Team Dreeftoren

